

工 事 名	高松市新設第二学校給食センター（仮称）建設に伴う機械設備工事（中継ポンプ槽）
施 工 場 所	香川県高松市六条町
発 注 者	高松市
施 工 期 間	2019年4月19日～2019年5月8日
ベ ー ス マ シ ン	75 t RC
工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none"> <li>■鋼矢板/クラッシュパイラー/SP-Ⅲ型 L=9.0m N=66枚</li> <li>■支保工（2段）</li> </ul>



深 度 (Gl-m)	土 質 名	N 値					設計用土 層変化点
		10	20	30	40	50	
0							
0.300	砂質粘土						0.300
0.800	砂質粘土						
							2
3.800	シルト混り砂礫						3.800
4.800	有機質粘土						
5.300	標準ワリ砂						5
6.600	砂質粘土						6.600
7.000	シルト質砂						
8.500	砂質シルト						8.500
10							
							5
15							
15.280	シルト混り砂礫						15.280
20							
25							
30							