工事名	東海北陸自動車道（4車線化）椿原橋工事		
施工場所	岐阜県大野郡白川村		
発注者	中日本高速道路㈱	工期	2025年10月～2025年12月
工種	仮桟橋組立（プレガーダー架設含む）	使用機械	150ｔCC
工法	パラミックス工法・ノバルハンマー工法・スパイダー工法		
工事概要	幅員：15.0～20.0m（覆工面積：702㎡）　延長：21.0m		
	杭長：6.5～15.0m　杭本数：27本（Φ558.8）		

日本ジュウキケンセツ 株式会社
〒769-0104　香川県高松市国分寺町新名1764-1
TEL:087-874-5128　FAX:087-874-7353