工事名	長殿道路１号橋上部工仮桟橋工事		
施工場所	奈良県吉野郡十津川村		
発注者	国土交通省　近畿地方整備局　奈良国道事務所	工期	2025年11月～2026年2月
工種	仮桟橋組立	使用機械	200ｔCC・75ｔRC
工法	ノバルハンマー工法・スパイダー工法		
工事概要	幅員：11.0～13.0m（覆工面積：422㎡）　延長：24.0m		
	杭長：8.0～37.0m　杭本数：40本（Φ457.2・Φ558.8・Φ609.6）		

日本ジュウキケンセツ 株式会社
〒769-0104　香川県高松市国分寺町新名1764-1
TEL:087-874-5128　FAX:087-874-7353